



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	R\$	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		5ª SEMANA		6ª SEMANA		7ª SEMANA		8ª SEMANA		9ª SEMANA		10ª SEMANA		11ª SEMANA		12ª SEMANA															
				VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %	VALOR R\$	PERCENTUAL %														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$	5.268,80	R\$	5.268,80	R\$	526,88	10%	R\$	2.370,87	45%	R\$	2.370,87	45%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-													
2	PROFILHOS PROVIDORES DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$	1.349,57	R\$	1.349,57	R\$	318,48	23,00%	R\$	94,47	7,0%	R\$	94,47	7,0%	R\$	94,47	7,0%	R\$	94,47	7,0%	R\$	94,47	7,0%	R\$	94,47	7,0%	R\$	94,47	7,0%												
3	INFRAESTRUTURA	R\$	6.685,65	R\$	6.685,65	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	1.671,41	25%	R\$	3.342,82	50%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-												
4	ALCANTARILHOS E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS	R\$	2.301,48	R\$	2.301,48	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	345,22	15%	R\$	375,37	25%	R\$	920,59	40%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-													
5	REVESTIMENTOS	R\$	11.856,41	R\$	11.856,41	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	2.364,10	25%	R\$	2.364,10	25%	R\$	5.928,21	50%	R\$	-													
6	PINTURA	R\$	1.262,23	R\$	1.262,23	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	315,56	25%	R\$	315,56	25%	R\$	-	R\$	631,11	50%	R\$	-	R\$	-												
7	PSO	R\$	1.741,40	R\$	1.741,40	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	348,28	20%	R\$	870,70	50%	R\$	522,42	30%	R\$	-	R\$	-											
8	COBERTURA	R\$	641,74	R\$	641,74	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	641,74	100%	R\$	-	R\$	-	R\$	-												
9	ESQUADRIAS	R\$	13.106,91	R\$	13.106,91	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	1.310,69	10%	R\$	-	R\$	6.553,46	50%	R\$	-	R\$	5.242,77	40%	R\$	-						
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	102,57	R\$	102,57	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	152,57	100%									
11	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$	31.860,19	R\$	31.860,19	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	17.523,11	55%	R\$	11.151,07	35%	R\$	3.186,02	10%	R\$	-					
12	URBANIZAÇÃO	R\$	537,55	R\$	537,55	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	537,55	100%	R\$	-	R\$	-							
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	694,76	R\$	694,76	R\$	-	-	R\$	194,21	15%	R\$	377,98	40%	R\$	-	-	R\$	312,56	45%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-							
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO	R\$	2.211,23	R\$	2.211,23	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	552,81	25%	R\$	552,81	25%	R\$	552,81	25%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-							
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	R\$	942,00	R\$	942,00	R\$	-	-	R\$	316,68	33%	R\$	-	-	R\$	210,59	25%	R\$	421,06	50%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-							
16	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$	6.691,00	R\$	6.691,00	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	1.672,75	25%	R\$	1.672,75	25%	R\$	-	-	R\$	1.672,75	25%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
17	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	15.947,34	R\$	15.947,34	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.275,79	8%	R\$	1.913,68	12%						
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$	1.037,03	R\$	1.037,03	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	155,55	15%	R\$	881,47	85%						
	TOTAL	R\$	104.137,66			R\$	2.113,05	2,03%	R\$	4.055,84	3,89%	R\$	7.963,32	7,67%	R\$	7.791,91	7,49%	R\$	6.713,68	6,45%	R\$	6.744,94	6,48%	R\$	8.188,50	7,86%	R\$	9.093,73	8,73%	R\$	25.446,82	24,44%	R\$	13.058,07	12,54%	R\$	9.954,60	9,56%	R\$	2.952,19	2,87%
	TOTAL COM BDI	R\$	126.787,60			R\$	2.572,64	2,03%	R\$	4.937,39	3,89%	R\$	9.719,69	7,49%	R\$	9.486,65	7,49%	R\$	8.174,15	6,45%	R\$	8.211,97	6,48%	R\$	9.969,50	7,86%	R\$	11.071,62	8,73%	R\$	30.981,50	24,44%	R\$	15.899,18	12,54%	R\$	12.115,72	9,56%	R\$	3.642,99	2,87%
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	R\$	126.787,60			R\$	2.572,64	2,03%	R\$	7.510,63	5,92%	R\$	17.230,32	13,57%	R\$	26.716,97	21,07%	R\$	34.891,12	27,52%	R\$	43.103,09	34,00%	R\$	53.072,59	41,86%	R\$	64.144,20	50,59%	R\$	95.125,71	75,03%	R\$	111.024,89	87,57%	R\$	123.144,61	97,13%	R\$	126.787,60	100,00%